

Общество с ограниченной ответственностью "Ключевские коммунальные системы"

658980 Россия Алтайский край
Ключевский район с. Ключи
Антонова ул., д. 19
Телефон: (385 78) 21-4-71
Тел/факс: (385 78) 21-8-36



Алтайский Банк СБ РФ г. Барнаул
Р/с 40702810302520100328
БИК 040173604
Кор. Сч.30101810200000000604
ИНН 2248005199 КПП 224801001

Исх. № _____
От 15 июля 2012 г.

Начальнику главного управления
по экономическому развитию
и имущественным отношениям
Удотенко М.В.

ОТЧЕТ О реализации инвестиционной программы За 1 полугодие 2012 год

1. Начисление инвестиционной надбавки 1061,2 тыс.руб.(с НДС)
2. Оплачено средств по инвестиционной надбавки 950 тыс.руб.
3. Выполнение календарного плана реализации инвестиционных проектов

Наименование строек	План инв. надбавки Всего: 2010 – 2013 г.	Реализация инв. надбавки всего 2010- 2011-2012 гг.	Реализация инв. надбавки 2010 г.	Реализация инв. надбавки 2011 г.	Реализация инв. надбавки 2012 г.
Котел КВЗ м 1,6 - 3 шт.	3260	2017,3	824,0	833,6	359,7
Котел КВ м- 1,25 – 2 шт.	1960	1111,15	247,0	587,4	276,75
Насос ЦМК 150/315-37/4 2 шт.	550	322,0	322,0	-	-
Насос ЦМК 150/315-45/42 1 шт.	363	-	-	-	-
Дымосос ДН 10/1000 - 1 шт.	392	77	77	-	-
Итого:	6525	3527,45	1470,0	1421	636,45

4. Техническое состояние систем коммунальной инфраструктуры.

За прошедший отчетный период произошли небольшие изменения в плане технического состояния коммунальной инфраструктуры. Эти изменения связаны с ремонтом и заменой изношенного оборудования котельных. Из 22 котлов заменено 7 котлов, остальным 15 котлам требуется капитальный ремонт с частичной заменой агрегатов и узлов. Износ оборудования для транспортировки теплоносителя (насосной станции) составляет 60 %, также требуется замена насосов, на новые. Износ теплотрасс составляет около 50%. Замена подлежат 6,5 км. теплотрасс, а также необходим ремонт и замена запорной арматуры.

За отчетный период по сравнению с предыдущим, расход угля получился на 526,57 тонн. меньше. За отчетный период по сравнению с предыдущим, изменилось потребление электроэнергии, в сторону уменьшения на 4,4 тыс. кВт

5. Целевыми показателями качества услуг за 1 полугодие 2012 г. стало только снижение аварийности на котельных за счет частичной замены котлов на 32 %.

Директор ООО «ККС»

Кукса Н.А.